

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente: **PREFEITURA MUNICIPAL DEGRÃO MOGOL**

Pagina **01/01**

Consedente: **FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**

Local da Obra: **RUA DAS OLIVEIRAS, S/N - VALE DAS CANCELAS - GRÃO MOGOL/MG.**

Data: **12 DE JULHO DE 2021**

Tipo de Obra: **PROINFÂNCIA - ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C**

Valor do Repasse **R\$ 247.831,48**

Contrapartida **R\$ 244.114,21**

Valor Total da Obra: **R\$ 491.945,69**

Início das Obras: Após liberação do Recurso

ITEM	META / DISCRIMINAÇÃO	PESO %	Vr. OBRAS R\$	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%
1,0	Serviços Preliminares	0,38	1.889,08	951,68	937,40	100									
2,0	Movimento de Terras(Executado)	0,00	0,00												
3,0	Infra-estrutura - Fundações (Executado)	0,00	0,00												
4,0	Superestrutura - (Executado)	0,00	0,00												
5,0	Paredes e Painéis	5,85	28.772,51							8.696,98	8.566,53	60	5.797,98	5.711,02	40
6,0	Esquadrias	10,28	50.565,57	2.547,38	2.509,17	10	10.189,53	10.036,70	40	10.189,53	10.036,70	40	2.547,38	2.509,17	10
7,0	Cobertura	0,14	669,57				337,31	332,26	100						
8,0	Impermeabilização (Executado)	0,00	0,00												
9,0	Revestimento de Paredes	3,00	14.736,93	2.227,24	2.193,84	30	2.969,66	2.925,11	40	2.227,24	2.193,84	30			
10,0	Pavimentação	12,45	61.244,50	6.170,73	6.078,17	20	9.256,09	9.117,26	30	9.256,09	9.117,26	30	6.170,73	6.078,17	20
11,0	Rodapés e Peitoris	1,65	8.133,85	819,53	807,24	20	1.229,30	1.210,86	30	1.229,30	1.210,86	30	819,53	807,24	20
12,0	Pintura	12,86	63.250,98				9.559,34	9.415,96	30	12.745,78	12.554,61	40	9.559,34	9.415,96	30
13,0	Instalação Elétrica	15,84	77.908,19	7.849,69	7.731,95	20	11.774,53	11.597,92	30	11.774,53	11.597,92	30	7.849,69	7.731,95	20
14,0	Instalação Hidráulica	2,87	14.108,82	2.843,09	2.800,44	40	2.843,09	2.800,44	40	1.421,54	1.400,22	20			
15,0	Instalação Sanitária	3,54	17.435,90	3.513,53	3.460,83	40	5.270,30	5.191,24	60						
16,0	Louças e Metais	4,90	24.115,57				3.644,67	3.590,00	30	6.074,45	5.983,34	50	2.429,78	2.393,33	20
17,0	Tanque e Bancadas	3,98	19.585,93							5.920,18	5.831,38	60	3.946,79	3.887,59	40
18,0	Castelo D'água - (Executado)	0,00	0,00												
19,0	Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosféricas (SPDA)	7,70	37.897,30				5.727,55	5.641,64	30	7.636,73	7.522,19	40	5.727,55	5.641,64	30
20,0	Serviços Diversos	3,18	15.641,59							4.727,93	4.657,02	60	3.151,96	3.104,68	40
21,0	Serviços Finais	0,71	3.471,68							0,00	0,00		1.748,96	1.722,72	100
22,0	Serviços Extras	3,92	19.282,18	2.914,18	2.870,47	30	2.914,18	2.870,47	30	3.885,58	3.827,30	40			
23,0	Administração Local	5,15	25.337,64	3.191,14	3.143,27	25	3.191,14	3.143,27	25	3.191,14	3.143,27	25	3.191,14	3.143,27	25
24,0	Serviços Extra II/Reazimento	1,61	7.897,90	3.183,03	3.135,29	80	795,76	783,82	20						
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>100,00</b>	<b>491.945,69</b>	<b>36.211,22</b>	<b>35.668,08</b>	<b>14,61</b>	<b>69.702,44</b>	<b>68.656,96</b>	<b>28,12</b>	<b>88.977,01</b>	<b>87.642,42</b>	<b>35,90</b>	<b>52.940,82</b>	<b>52.146,75</b>	<b>21,36</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00</b>	<b>491.945,69</b>	<b>36.211,22</b>	<b>35.668,08</b>	<b>14,61</b>	<b>105.913,66</b>	<b>104.325,04</b>	<b>42,74</b>	<b>194.890,66</b>	<b>191.967,46</b>	<b>78,64</b>	<b>247.831,48</b>	<b>244.114,21</b>	<b>100,00</b>

Rodrigo Rocha Ribeiro  
Engenheiro Civil -221.910/D - MG

Diego Antônio Braga Fagundes  
Prefeito Municipal de Grão Mogol/MG