

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL			VALOR CONVÊNIO:		R\$ 1.587.660,55		DATA: 08 DE AGOSTO DE 2022		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO UBS T1T			VALOR MUNICÍPIO:				PRAZO DA OBRA:04 MESES		
LOCAL: VALE DAS CANCELAS - GRÃO MOGOL/MG.			VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 1.587.660,55				
ITEM	FONTE	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	7,40%	100,00%				100,00%
			Financeiro	117.419,18	117.419,18				117.419,18
2		ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING	Físico %	23,64%	40,00%	50,00%	10,00%		100,00%
			Financeiro	375.366,75	150.146,70	187.683,38	37.536,68		375.366,75
3		ALVENARIAS E DIVISÕES	Físico %	0,78%	100,00%				100,00%
			Financeiro	12.380,34	12.380,34				12.380,34
4		COBERTURAS	Físico %	5,60%		20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
			Financeiro	88.862,91		17.772,58	53.317,75	17.772,58	88.862,91
5		IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	Físico %	0,98%		100,00%			100,00%
			Financeiro	15.626,25		15.626,25			15.626,25
6		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	Físico %	7,22%	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			Financeiro	114.633,49	11.463,35	22.926,70	45.853,40	34.390,05	114.633,49
7		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Físico %	0,36%				100,00%	100,00%
			Financeiro	5.758,87				5.758,87	5.758,87
8		DRENAGEM	Físico %	1,65%	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			Financeiro	26.153,80	2.615,38	5.230,76	10.461,52	7.846,14	26.153,80
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	9,02%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	100,00%
			Financeiro	143.245,41	14.324,54	42.973,62	57.298,16	28.649,08	143.245,41
10		CABEAMENTO ESTRUTURADO	Físico %	1,59%				100,00%	100,00%
			Financeiro	25.317,36				25.317,36	25.317,36
11		CFTV E SONORIZAÇÃO	Físico %	0,21%			40,00%	60,00%	100,00%
			Financeiro	3.383,75			1.353,50	2.030,25	3.383,75
12		SPDA	Físico %	2,69%			40,00%	60,00%	100,00%
			Financeiro	42.744,65			17.097,86	25.646,79	42.744,65
13		CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,29%				100,00%	100,00%
			Financeiro	4.678,20				4.678,20	4.678,20
14		ESQUADRIA DE MADEIRA	Físico %	2,53%		30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
			Financeiro	40.234,93		12.070,48	20.117,47	8.046,99	40.234,93
15		ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO	Físico %	5,85%		30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
			Financeiro	92.939,60		27.881,88	46.469,80	18.587,92	92.939,60
16		ESQUADRIA METÁLICA	Físico %	0,73%			94,00%	6,00%	100,00%
			Financeiro	11.573,19			10.878,80	694,39	11.573,19
17		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	Físico %	2,02%	20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
			Financeiro	32.015,35	6.403,07	12.806,14	12.806,14		32.015,35
18		PISOS	Físico %	7,33%		30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
			Financeiro	116.319,82		34.895,95	58.159,91	23.263,96	116.319,82
19		ESPELHOS	Físico %	0,19%				100,00%	100,00%
			Financeiro	3.035,82				3.035,82	3.035,82
20		PINTURA INTERNA / EXTERNA	Físico %	6,20%		20,00%	40,00%		100,00%
			Financeiro	98.377,56		19.675,51	39.351,02	39.351,02	98.377,56
21		BANCADA	Físico %	0,94%				100,00%	100,00%
			Financeiro	14.927,87				14.927,87	14.927,87
22		SINALIZAÇÃO	Físico %	0,35%				100,00%	100,00%
			Financeiro	5.542,26				5.542,26	5.542,26
23		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	1,44%			30,00%	70,00%	100,00%
			Financeiro	22.922,26			6.876,68	16.045,58	22.922,26
24		LIMPEZA GERAL	Físico %	0,41%			20,00%	80,00%	100,00%
			Financeiro	6.500,29			1.300,06	5.200,23	6.500,29
25		ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	Físico %	10,56%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			Financeiro	167.700,64	41.925,16	41.925,16	41.925,16	41.925,16	167.700,64
26		FUNDAÇÃO EM RADIER:	Físico %				30,00%	70,00%	100,00%
			Financeiro						
TOTAL			Físico %	100,00%	22,47%	27,81%	29,02%	20,70%	100,00%
			Financeiro	1.587.660,55	356.677,72	441.468,41	460.803,89	328.710,53	1.587.660,55
							Observações:		
<p style="text-align: center;">Diego Antônio Braga Fagundes Prefeito Municipal de Grão Mogol/MG</p>					<p style="text-align: center;">Marcos Paulo Madureira Lopes Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG</p>				