

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GRÃO MOGOL	VALOR DO CONVÊNIO:	R\$428.551,98	DATA: 30/06/2022	FOLHA Nº: 01/01
--	---------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO

LOCAL: RUA FLORESTA, RUA BOM JARDIM, RUA CRISTO REI E RUA DOS ANDRADES - DISTRITO DE VALE DAS CANCELAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,47%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$2.000,28	R\$2.000,28	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2.0	TERRAPLENAGEM	Físico %	1,69%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$7.242,16	R\$7.242,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	65,62%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro	R\$281.223,13	R\$56.244,63	R\$84.366,94	R\$84.366,94	R\$56.244,63
4.0	DRENAGEM	Físico %	26,77%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		Financeiro	R\$114.727,22	R\$0,00	R\$34.418,17	R\$45.890,89	R\$34.418,17
5.0	TRANSPORTES	Físico %	5,45%	100,00%	0,00%	40,00%	60,00%
		Financeiro	R\$23.359,19	R\$23.359,19	R\$0,00	R\$9.343,68	R\$14.015,51
TOTAL		Físico %	100,00%	20,73%	27,72%	32,58%	24,43%
		Financeiro	R\$428.551,98	R\$88.846,26	R\$118.785,11	R\$139.601,50	R\$104.678,31

Observações:

Marcos Paulo Madureira Lopes

Engenheiro Civil
CREA/MG: 224.188/D

Diego Antônio Braga Fagundes

Prefeito(a) Municipal