

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL AFRÂNIO AUGUSTO FIGUEIREDO (ANEXO)															SRE:			
MUNICÍPIO: GRÃO MOGOLMG.															ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL S/N - COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE - GRÃO MOGOL/MG.			
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL		
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	23.529,78	4,68%	100,00%	23.529,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	23.529,78		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
3	TRABALHOS EM TERRA	8.231,41	1,64%	100,00%	8.231,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.231,41		
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	10.452,59	2,08%	100,00%	10.452,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.452,59		
5	SUPERESTRUTURA	32.882,82	6,54%	40,00%	13.153,13	60,00%	19.729,69		0,00		0,00		0,00		0,00	32.882,82		
6	ALVENARIA	14.506,73	2,89%	80,00%	11.605,38	20,00%	2.901,35		0,00		0,00		0,00		0,00	14.506,73		
7	COBERTURA E FORRO	81.490,50	16,21%		0,00	30,00%	24.447,15	70,00%	57.043,35		0,00		0,00		0,00	81.490,50		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00%		0,00		0,00	20,00%	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	20,00%	0,00	0,00		
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00	0,00%		0,00		0,00	20,00%	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	20,00%	0,00	0,00		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	21.355,30	4,25%		0,00		0,00	20,00%	4.271,06	30,00%	6.406,59	30,00%	6.406,59	20,00%	4.271,06	21.355,30		
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	11.204,18	2,23%		0,00		0,00	80,00%	8.963,34	20,00%	2.240,84		0,00		0,00	11.204,18		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	24.311,62	4,84%		0,00		0,00		0,00	100,00%	24.311,62		0,00		0,00	24.311,62		
13	FERRAGENS	48.623,24	9,67%		0,00		0,00		0,00	40,00%	19.449,30	60,00%	29.173,95		0,00	48.623,24		
14	REVESTIMENTO	22.932,26	4,56%		0,00		0,00		0,00	50,00%	11.466,13	50,00%	11.466,13		0,00	22.932,26		
15	PISOS E RODAPÉS	62.704,19	12,47%		0,00		0,00		0,00	20,00%	12.540,84	50,00%	31.352,10	30,00%	18.811,26	62.704,19		
16	VIDROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00		
17	PINTURA	29.369,79	5,84%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	14.684,89	50,00%	14.684,89	29.369,79		
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	6.379,29	1,27%		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.379,29		0,00		0,00	6.379,29		
19	DIVERSOS	90.831,81	18,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	90.831,81	90.831,81		
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	11.674,29	2,32%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.674,29	11.674,29		
23	LIMPEZA	2.260,83	0,45%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.260,83	2.260,83		
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL MENSAL						13,32%	66.972,30	9,36%	47.078,19	13,98%	70.277,75	16,47%	82.794,60	18,52%	93.083,65	28,35%	142.534,14	502.740,63
TOTAL ACUMULADO						13,32%	66.972,30	22,69%	114.050,49	36,66%	184.328,24	53,13%	267.122,84	71,65%	360.206,49	100,00%	502.740,63	502.740,63

GRÃO MOGOL/MG, 10 DE MARÇO DE 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224.188/D- MG

REPRESENTANTE LEGAL: DIÉGO ANTÔNIO BRAGA FAGUNDES - PREFEITO MUNICIPAL