

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CATÃO

SRE:

MUNICÍPIO: GRÃO MOGOL/MG.

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL S/N - DISTRITO DE SÍTIO - GRÃO MOGOL/MG.

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	22.351,71	2,86%	100,00%	22.351,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	22.351,71
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	18.985,02	2,43%	100,00%	18.985,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	18.985,02
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	31.340,05	4,02%	100,00%	31.340,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	31.340,05
5	SUPERESTRUTURA	65.297,21	8,37%	40,00%	26.118,89	60,00%	39.178,33		0,00		0,00		0,00		0,00	65.297,21
6	ALVENARIA	45.512,68	5,83%	80,00%	36.410,14	20,00%	9.102,54		0,00		0,00		0,00		0,00	45.512,68
7	COBERTURA E FORRO	275.439,18	35,30%		0,00	30,00%	82.631,75	70,00%	192.807,43		0,00		0,00		0,00	275.439,18
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.618,26	1,75%		0,00		0,00	20,00%	2.723,65	30,00%	4.085,48	30,00%	4.085,48	20,00%	2.723,65	13.618,26
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.710,33	0,86%		0,00		0,00	20,00%	1.342,07	30,00%	2.013,10	30,00%	2.013,10	20,00%	1.342,07	6.710,33
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	13.804,55	1,77%		0,00		0,00	20,00%	2.760,91	30,00%	4.141,36	30,00%	4.141,36	20,00%	2.760,91	13.804,55
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	46.896,63	6,01%		0,00		0,00	80,00%	37.517,30	20,00%	9.379,33		0,00		0,00	46.896,63
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	30.891,80	3,96%		0,00		0,00		0,00	100,00%	30.891,80		0,00		0,00	30.891,80
13	FERRAGENS	2.469,00	0,32%		0,00		0,00		0,00	40,00%	987,60	60,00%	1.481,40		0,00	2.469,00
14	REVESTIMENTO	46.347,22	5,94%		0,00		0,00		0,00	50,00%	23.173,61	50,00%	23.173,61		0,00	46.347,22
15	PISOS E RODAPÉS	92.385,82	11,84%		0,00		0,00		0,00	20,00%	18.477,16	50,00%	46.192,91	30,00%	27.715,75	92.385,82
16	VIDROS	884,49	0,11%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	884,49		0,00	884,49
17	PINTURA	35.490,90	4,55%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	17.745,45	50,00%	17.745,45	35.490,90
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	15.660,42	2,01%		0,00		0,00		0,00	100,00%	15.660,42		0,00		0,00	15.660,42
19	DIVERSOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	11.674,29	1,50%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.674,29	11.674,29
23	LIMPEZA	4.477,39	0,57%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.477,39	4.477,39
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL</b>				17,33%	135.205,81	16,78%	130.912,62	30,39%	237.151,36	13,95%	108.809,86	12,78%	99.717,81	8,77%	68.439,52	780.236,98
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>780.236,98</b>	<b>100,00%</b>	17,33%	135.205,81	34,11%	266.118,43	64,50%	503.269,79	78,45%	612.079,65	91,23%	711.797,46	100,00%	780.236,98	<b>780.236,98</b>

GRÃO MOGOL/MG, 10 DE MARÇO DE 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224.188/D- MG

REPRESENTANTE LEGAL: DIÉGO ANTÔNIO BRAGA FAGUNDES - PREFEITO MUNICIPAL