

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ESCOLA MUNICIPAL AFRÂNIO AUGUSTO FIGUEIREDO (ANEXO)	SRE:
MUNICÍPIO: MUNICÍPIO: GRÃO MOGOL/MG.	ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL S/N - COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE - GRÃO MOGOL/MG.
SERVIÇOS: REFORMA	

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	13.043,21	4,75%	100,00%	13.043,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.043,21
3	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00%	40,00%	0,00	60,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6	ALVENARIA	2.247,42	0,82%	80,00%	1.797,93	20,00%	449,48		0,00		0,00		0,00		0,00	2.247,42
7	COBERTURA E FORRO	51.195,44	18,64%		0,00	30,00%	15.358,63	70,00%	35.836,81		0,00		0,00		0,00	51.195,44
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.705,46	4,63%		0,00		0,00	20,00%	2.541,09	30,00%	3.811,64	30,00%	3.811,64	20,00%	2.541,09	12.705,46
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	40.965,85	14,91%		0,00		0,00	20,00%	8.193,17	30,00%	12.289,76	30,00%	12.289,76	20,00%	8.193,17	40.965,85
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	17.209,92	6,27%		0,00		0,00	20,00%	3.441,98	30,00%	5.162,98	30,00%	5.162,98	20,00%	3.441,98	17.209,92
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	27.267,73	9,93%		0,00		0,00	80,00%	21.814,19	20,00%	5.453,55		0,00		0,00	27.267,73
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	2.956,84	1,08%		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.956,84		0,00		0,00	2.956,84
13	FERRAGENS	1.072,87	0,39%		0,00		0,00		0,00	40,00%	429,15	60,00%	643,72		0,00	1.072,87
14	REVESTIMENTO	22.490,61	8,19%		0,00		0,00		0,00	50,00%	11.245,31	50,00%	11.245,31		0,00	22.490,61
15	PISOS E RODAPÉS	38.622,88	14,06%		0,00		0,00		0,00	20,00%	7.724,58	50,00%	19.311,44	30,00%	11.586,86	38.622,88
16	VIDROS	294,83	0,11%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	294,83		0,00	294,83
17	PINTURA	20.626,48	7,51%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	10.313,24	50,00%	10.313,24	20.626,48
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	22.171,58	8,07%		0,00		0,00		0,00	100,00%	22.171,58		0,00		0,00	22.171,58
19	DIVERSOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00
23	LIMPEZA	1.819,24	0,66%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.819,24	1.819,24
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL				5,40%	14.841,14	5,75%	15.808,11	26,15%	71.827,24	25,94%	71.245,37	22,96%	63.072,90	13,80%	37.895,59	274.69

**GRÃO MOGOL/MG, 10 DE MARÇO DE 2023.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224.188/D- MG**

**REPRESENTANTE LEGAL: DIÊGO ANTÔNIO BRAGA FAGUNDES - PREFEITO MUNICIPAL**