

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CATÃO																
MUNICÍPIO: GRÃO MOGOLMG.																
SERVIÇOS: REFORMA																
SRE:																
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL S/N - DISTRITO DE SÍTIO - GRÃO MOGOL/MG.																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	61.628,31	9,20%	100,00%	61.628,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	61.628,31
3	TRABALHOS EM TERRA	2.629,32	0,39%	100,00%	2.629,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.629,32
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00%	40,00%	0,00	60,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6	ALVENARIA	9.106,71	1,36%	80,00%	7.285,37	20,00%	1.821,34		0,00		0,00		0,00		0,00	9.106,71
7	COBERTURA E FORRO	223.425,20	33,35%		0,00	30,00%	67.027,56	70,00%	156.397,64		0,00		0,00		0,00	223.425,20
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14.179,52	2,12%		0,00		0,00	20,00%	2.835,90	30,00%	4.253,86	30,00%	4.253,86	20,00%	2.835,90	14.179,52
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20.442,50	3,05%		0,00		0,00	20,00%	4.088,50	30,00%	6.132,75	30,00%	6.132,75	20,00%	4.088,50	20.442,50
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	31.632,57	4,72%		0,00		0,00	20,00%	6.326,51	30,00%	9.489,77	30,00%	9.489,77	20,00%	6.326,51	31.632,57
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	37.271,99	5,56%		0,00		0,00	80,00%	29.817,60	20,00%	7.454,40		0,00		0,00	37.271,99
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	14.375,33	2,15%		0,00		0,00		0,00	100,00%	14.375,33		0,00		0,00	14.375,33
13	FERRAGENS	1.646,00	0,25%		0,00		0,00		0,00	40,00%	658,40	60,00%	987,60		0,00	1.646,00
14	REVESTIMENTO	29.904,34	4,46%		0,00		0,00		0,00	50,00%	14.952,17	50,00%	14.952,17		0,00	29.904,34
15	PISOS E RODAPÉS	154.231,81	23,02%		0,00		0,00		0,00	20,00%	30.846,36	50,00%	77.115,91	30,00%	46.269,54	154.231,81
16	VIDROS	589,66	0,09%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	589,66		0,00	589,66
17	PINTURA	56.417,45	8,42%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	28.208,73	50,00%	28.208,73	56.417,45
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	7.926,56	1,18%		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.926,56		0,00		0,00	7.926,56
19	DIVERSOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00
23	LIMPEZA	4.563,12	0,68%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.563,12	4.563,12
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL</b>				10,68%	71.542,99	10,28%	68.848,90	29,77%	199.466,15	14,34%	96.089,60	21,15%	141.730,44	13,78%	92.292,30	669.970,39
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>669.970,39</b>	<b>100,00%</b>	10,68%	71.542,99	20,95%	140.391,90	50,73%	339.858,05	65,07%	435.947,65	86,22%	577.678,09	100,00%	669.970,39	<b>669.970,39</b>
<b>GRÃO MOGOL/MG, 10 DE MARÇO DE 2023.</b>																
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224.188/D- MG</b>																
<b>REPRESENTANTE LEGAL: DIÊGO ANTÔNIO BRAGA FAGUNDES - PREFEITO MUNICIPAL</b>																