

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL AFRÂNIO AUGUSTO FIGUEIREDO (ANEXO I)					SRE: MONTES CLAROS/MG												
MUNICÍPIO: GRÃO MOGOLMG.					ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL S/N - DISTRITO DE BARROÇÃO - GRÃO MOGOLMG.												
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	130.237,44	6,53%	100,00%	130.237,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	130.237,44	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
3	TRABALHOS EM TERRA	19.700,70	0,99%	100,00%	19.700,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	19.700,70	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	320.725,87	16,09%	50,00%	160.362,94	50,00%	160.362,94		0,00		0,00		0,00		0,00	320.725,87	
5	SUPERESTRUTURA	286.672,78	14,38%		0,00	50,00%	143.336,39	50,00%	143.336,39		0,00		0,00		0,00	286.672,78	
6	ALVENARIA	68.193,96	3,42%		0,00	70,00%	47.735,77	30,00%	20.458,19		0,00		0,00		0,00	68.193,96	
7	COBERTURA E FORRO	453.717,35	22,76%		0,00		0,00	40,00%	181.486,94	60,00%	272.230,41		0,00		0,00	453.717,35	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	38.840,48	1,95%		0,00		0,00	20,00%	7.768,10	30,00%	11.652,14	30,00%	11.652,14	20,00%	7.768,10	38.840,48	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	60.679,78	3,04%		0,00		0,00		0,00	50,00%	30.339,89	50,00%	30.339,89		0,00	60.679,78	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	54.945,14	2,76%		0,00		0,00	20,00%	10.989,03	30,00%	16.483,54	30,00%	16.483,54	20,00%	10.989,03	54.945,14	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	61.450,01	3,08%		0,00		0,00		0,00	50,00%	30.725,01	50,00%	30.725,01		0,00	61.450,01	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	63.485,59	3,19%		0,00		0,00		0,00	50,00%	31.742,79	50,00%	31.742,79		0,00	63.485,59	
13	FERRAGENS	3.292,00	0,17%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.292,00		0,00	3.292,00	
14	REVESTIMENTO	121.135,25	6,08%		0,00		0,00		0,00	30,00%	36.340,57	40,00%	48.454,10	30,00%	36.340,57	121.135,25	
15	PISOS E RODAPÉS	138.999,84	6,97%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	69.499,92	50,00%	69.499,92	138.999,84	
16	VIDROS	1.768,99	0,09%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.768,99	1.768,99	
17	PINTURA	108.778,96	5,46%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	43.511,58	60,00%	65.267,37	108.778,96	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	44.712,63	2,24%		0,00		0,00		0,00	50,00%	22.356,32	50,00%	22.356,32		0,00	44.712,63	
19	DIVERSOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	11.674,29	0,59%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.674,29		0,00	11.674,29	
23	LIMPEZA	4.059,98	0,20%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.059,98	4.059,98	
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL MENSAL					15,57%	310.301,07	17,63%	351.435,10	18,27%	364.038,64	22,67%	451.870,68	16,04%	319.731,59	9,82%	195.693,96	1.993.071,04
TOTAL ACUMULADO		1.993.071,04	100,00%		15,57%	310.301,07	33,20%	661.736,17	51,47%	1.025.774,81	74,14%	1.477.645,49	90,18%	1.797.377,08	100,00%	1.993.071,04	1.993.071,04
LOCAL / DATA: GRÃO MOGOL/MG, 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224188/D-MG																	
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ANTÔNIO BRAGA FAGUNDES																	