

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG								
		Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000 Telefone: (38) 3238-1135								
		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		VALOR	96.200,16	DATA	10/04/2025	PRAZO	6 MESES	
SALA DE ATENDIMENTO										
ITEM	ETAPAS	VALOR R\$	Físico Financeiro	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.852,31	Físico %	100,00%						100,00%
			Financeiro	2.852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,31
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.180,39	Físico %	100,00%						100,00%
			Financeiro	1.180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,39
03	FUNDAÇÃO	R\$ 13.341,51	Físico %	80,00%	20,00%					100,00%
			Financeiro	10.673,21	2.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,51
04	SUPERESTRUTURA	R\$ 17.653,93	Físico %		80,00%	20,00%				100,00%
			Financeiro	0,00	14.123,14	3.530,79	0,00	0,00	0,00	17.653,93
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 5.978,84	Físico %			80,00%	20,00%			100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	4.783,07	1.195,77	0,00	0,00	5.978,84
06	COBERTURA	R\$ 15.752,03	Físico %				60,00%	30,00%	10,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	9.451,22	4.725,61	1.575,20	15.752,03
07	ESQUADRIAS	R\$ 3.749,09	Físico %					50,00%	50,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,55	1.874,55	3.749,10
08	REVESTIMENTO	R\$ 8.875,65	Físico %			20,00%	80,00%			100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	1.775,13	7.100,52	0,00	0,00	8.875,65
09	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 7.888,49	Físico %			10,00%	20,00%	60,00%	10,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	788,85	1.577,70	4.733,09	788,85	7.888,49
10	PINTURA E ACABAMENTO	R\$ 2.974,79	Físico %					20,00%	80,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	594,96	2.379,83	2.974,79
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 2.223,29	Físico %	5,00%		20,00%	20,00%	55,00%		100,00%
			Financeiro	111,16	0,00	444,66	444,66	1.222,81	0,00	2.223,29
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 5.974,48	Físico %	20,00%		40,00%	40,00%			100,00%
			Financeiro	1.194,90	0,00	2.389,79	2.389,79	0,00	0,00	5.974,48
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 2.975,04	Físico %						100,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,04	0,00
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 4.399,09	Físico %	5,00%		15,00%	35,00%	25,00%	20,00%	100,00%
			Financeiro	219,95	0,00	659,86	1.539,68	1.099,77	879,82	4.399,08
15	SERVIÇO FINAL	R\$ 381,23	Físico %						100,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,23	381,23
	TOTAL	R\$ 96.200,16	Físico %	16,87%	17,45%	14,94%	24,64%	14,81%	11,28%	100,00%
			Financeiro	16.231,92	16.791,44	14.372,15	23.699,34	14.250,79	10.854,52	96.200,16

José Magno Sarmiento
 Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
 CREA-MG 32.278/D