



ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
PREFEITURA: Municipal de Grão Mogol										DATA: 10/04/2026				
OBRA: Construção de Capela de Velório				LOCAL: Praça Dona Sussi, s/n, Bairro: Bom Gosto - Grão Mogol						PRAZO DA OBRA: 08 MESES				
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	7,48%	100,00%									
			Financeiro	R\$ 17.384,85	R\$ 17.384,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
2		MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	0,89%	100,00%									
			Financeiro	R\$ 2.068,73	R\$ 2.068,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3		INFRA-ESTRUTURA	Físico %	5,63%	80,00%	20,00%								
			Financeiro	R\$ 13.068,90	R\$ 10.455,12	R\$ 2.613,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4		SUPERESTRUTURA	Físico %	11,07%		70,00%	30,00%							
			Financeiro	R\$ 25.720,13	R\$ 0,00	R\$ 18.004,09	R\$ 7.716,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
5		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,52%		100,00%								
			Financeiro	R\$ 1.196,49	R\$ 0,00	R\$ 1.196,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
6		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	6,92%			80,00%	20,00%						
			Financeiro	R\$ 16.071,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.857,08	R\$ 3.214,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
7		ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	10,73%						50,00%	30,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 24.929,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.464,71	R\$ 7.478,82	R\$ 4.985,88		
8		ESPELHOS	Físico %	0,22%								100,00%		
			Financeiro	R\$ 501,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501,74		
9		COBERTURA	Físico %	12,82%			10,00%	60,00%	30,00%					
			Financeiro	R\$ 29.778,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.977,86	R\$ 17.867,13	R\$ 8.933,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10		REVESTIMENTOS	Físico %	16,54%			20,00%	20,00%	40,00%	20,00%				
			Financeiro	R\$ 38.421,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.684,34	R\$ 7.684,34	R\$ 15.368,67	R\$ 7.684,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
11		SISTEMAS DE PISOS	Físico %	8,42%		10,00%	30,00%	20,00%	30,00%	10,00%				
			Financeiro	R\$ 19.555,69	R\$ 0,00	R\$ 1.955,57	R\$ 5.866,71	R\$ 3.911,14	R\$ 5.866,71	R\$ 1.955,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %	7,46%		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%		20,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 17.324,67	R\$ 0,00	R\$ 1.732,47	R\$ 1.732,47	R\$ 3.464,93	R\$ 3.464,93	R\$ 0,00	R\$ 3.464,93	R\$ 3.464,93		
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	4,70%				20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%		
			Financeiro	R\$ 10.912,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.182,49	R\$ 3.273,74	R\$ 3.273,74	R\$ 1.091,25	R\$ 1.091,25		
14		PINTURA	Físico %	5,70%						40,00%	40,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 13.249,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.299,75	R\$ 5.299,75	R\$ 2.649,87		
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,91%								100,00%		
			Financeiro	R\$ 2.123,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.123,08		
TOTAL			Físico %	100,0%	12,87%	10,98%	16,72%	16,50%	15,89%	13,21%	7,46%	6,38%		
			Financeiro	R\$ 232.307,09	R\$ 29.908,70	R\$ 25.502,40	R\$ 38.834,50	R\$ 38.324,30	R\$ 36.907,62	R\$ 30.678,11	R\$ 17.334,75	R\$ 14.816,75		
 Assinado digitalmente por José Magno Sarmento Data: 2026-04-10 10:53:33 Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma Diêgo Antonio Braga Fagundes Carimbo e assinatura do prefeito						CREA/MG 32.278/D CREA		Assinado digitalmente por DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685 ND - C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Videoconferencia, OU=18530917000103, OU=AC-SingapuraID Multipla, CN=DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES 05052706685 Resido: Em seu e-mail deste documento Localização Data: 2026.04.10 11:02:36-0300 Font: PDF Reader Versão: 2023.3.0					Observações:	