

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESC. MUNIC. ENSINO PRÉ-ESCOLAR TEREZINHA RODRIGUES PAULINO

SRE: MONTES CLAROS/MG.

MUNICÍPIO / DISTRITO: CENTRO DA CIDADE - GRÃO MOGOL/MG.

ENDEREÇO: AVENIDA DOMINGOS ARRUDA S/N - CENTRO - GRÃO MOGOL/MG.

SERVIÇOS: REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	13.922,25	7,27%	100,00%	13.922,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.922,25
3	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00%	40,00%	0,00	60,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6	ALVENARIA	1.522,02	0,79%	80,00%	1.217,62	20,00%	304,40		0,00		0,00		0,00		0,00	1.522,02
7	COBERTURA E FORRO	0,00	0,00%		0,00	30,00%	0,00	70,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.448,51	6,50%		0,00		0,00	20,00%	2.489,70	30,00%	3.734,55	30,00%	3.734,55	20,00%	2.489,70	12.448,51
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.515,48	3,93%		0,00		0,00	20,00%	1.503,10	30,00%	2.254,64	30,00%	2.254,64	20,00%	1.503,10	7.515,48
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	16.509,02	8,62%		0,00		0,00	20,00%	3.301,80	30,00%	4.952,71	30,00%	4.952,71	20,00%	3.301,80	16.509,02
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	10.988,95	5,74%		0,00		0,00	80,00%	8.791,16	20,00%	2.197,79		0,00		0,00	10.988,95
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	5.096,24	2,66%		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.096,24		0,00		0,00	5.096,24
13	FERRAGENS	1.646,00	0,86%		0,00		0,00		0,00	40,00%	658,40	60,00%	987,60		0,00	1.646,00
14	REVESTIMENTO	15.373,81	8,03%		0,00		0,00		0,00	50,00%	7.686,90	50,00%	7.686,90		0,00	15.373,81
15	PISOS E RODAPÉS	38.959,88	20,35%		0,00		0,00		0,00	20,00%	7.791,98	50,00%	19.479,94	30,00%	11.687,96	38.959,88
16	VIDROS	1.769,27	0,92%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.769,27		0,00	1.769,27
17	PINTURA	48.049,43	25,09%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	24.024,71	50,00%	24.024,71	48.049,43
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	17.671,19	9,23%		0,00		0,00		0,00	100,00%	17.671,19		0,00		0,00	17.671,19
19	DIVERSOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00
23	LIMPEZA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
26	OUTROS	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL				7,91%	15.139,87	0,16%	304,40	8,40%	16.085,76	27,18%	52.044,40	33,89%	64.890,33	22,46%	43.007,28	191.472,04
TOTAL ACUMULADO		191.472,04	100,00%	7,91%	15.139,87	8,07%	15.444,27	16,47%	31.530,03	43,65%	83.574,43	77,54%	148.464,76	100,00%	191.472,04	191.472,04

LOCAL / DATA: GRÃO MOGOL/MG, 14 DE FEVEREIRO DE 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224188/D -MG.

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ANTÔNIO BRAGA FAGUNDES