



BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Grão Mogol

Projeto: Mercado Municipal de Grão Mogol

Responsável Técnico: José Magno Sarmento

Nº CREA/CAU: MG-32.278

Data: 25/07/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	288.222,58	11,14	110.302,78	38,27	12.739,44	4,42	12.739,44	4,42	12.739,44	4,42	12.739,44	4,42	12.739,44	4,42
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	292.360,03	11,30	146.180,02	50,00	73.090,01	25,00	73.090,01	25,00	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO	119.481,61	4,62	-	-	89.611,21	75,00	29.870,40	25,00	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	527.901,57	20,40	-	-	-	-	158.370,47	30,00	158.370,47	30,00	211.160,63	40,00	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.474,76	0,60	-	-	-	-	7.737,38	50,00	-	-	-	-	7.737,38	50,00
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	150.334,23	5,81	-	-	-	-	30.066,85	20,00	30.066,85	20,00	30.066,85	20,00	60.133,69	40,00
7	COBERTURA	178.020,07	6,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.208,03	40,00
8	ESQUADRIAS	97.965,19	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTO	220.190,41	8,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.038,08	20,00
10	SISTEMAS DE PISOS	303.130,20	11,71	-	-	-	-	-	-	60.626,04	20,00	30.313,02	10,00	30.313,02	10,00
11	PINTURA E ACABAMENTO	74.728,74	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	36.644,38	1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.328,88	20,00
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	19.069,19	0,74	-	-	3.813,84	20,00	3.813,84	20,00	-	-	-	-	-	-
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	36.057,45	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	89.706,12	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PCI	50.074,69	1,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	78.644,21	3,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇO FINAL	9.778,54	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2.587.783,97	100,00	256.482,80	9,91	179.254,49	6,93	315.688,38	12,20	261.802,80	10,12	284.279,93	10,99	233.498,52	9,02
TOTAL ACUMULADO		2.587.783,97	100,00	256.482,80	9,91	435.737,29	16,84	751.425,67	29,04	1.013.228,47	39,15	1.297.508,40	50,14	1.531.006,91	59,16

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Grão Mogol

Projeto: Mercado Municipal de Grão Mogol

Responsável Técnico: José Magno Sarmento

Nº CREA/CAU: MG-32.278

Data: 25/07/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	288.222,58	11,14	12.739,44	4,42	12.739,44	4,42	12.739,44	4,42	12.739,44	4,42	12.739,44	4,42	50.525,42	17,53
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	292.360,03	11,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO	119.481,61	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	527.901,57	20,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.474,76	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	150.334,23	5,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	COBERTURA	178.020,07	6,88	71.208,03	40,00	35.604,01	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS	97.965,19	3,79	19.593,04	20,00	19.593,04	20,00	58.779,11	60,00	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTO	220.190,41	8,51	44.038,08	20,00	66.057,12	30,00	66.057,12	30,00	-	-	-	-	-	-
10	SISTEMAS DE PISOS	303.130,20	11,71	30.313,02	10,00	90.939,06	30,00	60.626,04	20,00	-	-	-	-	-	-
11	PINTURA E ACABAMENTO	74.728,74	2,89	-	-	-	-	14.945,75	20,00	22.418,62	30,00	37.364,37	50,00	-	-
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	36.644,38	1,42	7.328,88	20,00	7.328,88	20,00	10.993,31	30,00	3.664,44	10,00	-	-	-	-
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	19.069,19	0,74	-	-	3.813,84	20,00	7.627,68	40,00	-	-	-	-	-	-
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	36.057,45	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	7.211,49	20,00	28.845,96	80,00
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	89.706,12	3,47	-	-	26.911,84	30,00	17.941,22	20,00	17.941,22	20,00	17.941,22	20,00	8.970,61	10,00
16	PCI	50.074,69	1,94	-	-	-	-	-	-	-	-	10.014,94	20,00	40.059,75	80,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	78.644,21	3,04	-	-	-	-	-	-	-	-	15.728,84	20,00	62.915,37	80,00
18	SERVIÇO FINAL	9.778,54	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.778,54	100,00
TOTAL		2.587.783,97	100,00	185.220,48	7,16	262.987,22	10,16	249.709,68	9,65	56.763,72	2,19	101.000,30	3,90	201.095,65	7,77
TOTAL ACUMULADO		2.587.783,97	100,00	1.716.227,40	66,32	1.979.214,62	76,48	2.228.924,30	86,13	2.285.688,02	88,33	2.386.688,32	92,23	2.587.783,97	100,00