

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSOR OSVALDO SIMÕES

SRE:

MUNICÍPIO DISTRITO: GRÃO MOGOL

ENDEREÇO: AV. ARTHUR CAMPOS, S/N - GRÃO MOGOLMG.

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.257,10	0,47%	100,00%	5.257,10											5.257,10
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%													0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	21.031,26	1,89%	100,00%	21.031,26											21.031,26
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	86.663,17	7,81%	100,00%	86.663,17											86.663,17
5	SUPERESTRUTURA	108.207,01	9,75%	40,00%	43.282,81	60,00%	64.924,21									108.207,01
6	ALVENARIA	90.775,83	8,18%	80,00%	72.620,66	20,00%	18.155,17									90.775,83
7	COBERTURA E FORRO	169.622,06	15,28%			30,00%	50.886,62	70,00%	118.735,44							169.622,06
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.423,89	0,22%					20,00%	484,78	30,00%	727,17	30,00%	727,17	20,00%	484,78	2.423,89
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.680,85	1,23%					20,00%	2.736,17	30,00%	4.104,25	30,00%	4.104,25	20,00%	2.736,17	13.680,85
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	13.404,82	1,21%					20,00%	2.680,96	30,00%	4.021,45	30,00%	4.021,45	20,00%	2.680,96	13.404,82
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00%													0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	23.847,68	2,15%							100,00%	23.847,68					23.847,68
13	FERRAGENS	0,00	0,00%													0,00
14	REVESTIMENTO	36.842,61	3,32%							50,00%	18.421,30	50,00%	18.421,30			36.842,61
15	PISOS E RODAPÉS	95.095,01	8,57%							20,00%	19.019,00	50,00%	47.547,50	30,00%	28.528,50	95.095,01
16	VIDROS	0,00	0,00%									100,00%				0,00
17	PINTURA	38.520,15	3,47%									50,00%	19.260,07	50,00%	19.260,07	38.520,15
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	18.647,19	1,68%							100,00%	18.647,19					18.647,19
19	DIVERSOS	7.142,71	0,64%											100,00%	7.142,71	7.142,71
20	QUADRA	374.717,03	33,76%					20,00%	74.943,41	30,00%	112.415,11	30,00%	112.415,11	20,00%	74.943,41	374.717,03
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%													0,00
23	LIMPEZA	4.224,71	0,38%											100,00%	4.224,71	4.224,71
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%													0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%													0,00
26	OUTROS	0,00	0,00%													0,00
TOTAL MENSAL				20,62%	228.854,99	12,07%	133.965,99	17,98%	199.580,76	18,12%	201.203,16	18,60%	206.496,85	12,61%	140.001,31	1.110.103,06
TOTAL ACUMULADO		1.110.103,06	100,00%	20,62%	228.854,99	32,68%	362.820,98	50,66%	562.401,74	68,79%	763.604,90	87,39%	970.101,75	100,00%	1.110.103,06	1.110.103,06

GRÃO MOGOL/MG, 06 DE JANEIRO 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224.188/D- MG

REPRESENTANTE LEGAL: DIÉGO ANTÔNIO BRAGA FAGUNDES - PREFEITO MUNICIPAL