

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSOR OSVALDO SIMÕES				SRE:												
MUNICÍPIO: GRÃO MOGOL/MG				ENDEREÇO: AV. ARTHUR CAMPOS, S/N - GRÃO MOGOL/MG.												
SERVIÇOS:																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00%													0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	89.103,08	11,41%	100,00%	89.103,08											89.103,08
3	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00%													0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	0,00	0,00%													0,00
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00%													0,00
6	ALVENARIA	0,00	0,00%													0,00
7	COBERTURA E FERRO	244.393,94	31,29%			30,00%	73.318,18	70,00%	171.075,76							244.393,94
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.758,68	1,63%					20,00%	2.551,74	30,00%	3.827,60	30,00%	3.827,60	20,00%	2.551,74	12.758,68
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.390,96	0,31%					20,00%	478,19	30,00%	717,29	30,00%	717,29	20,00%	478,19	2.390,96
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	19.485,58	2,50%					20,00%	3.897,12	30,00%	5.845,67	30,00%	5.845,67	20,00%	3.897,12	19.485,58
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	73.294,21	9,39%					80,00%	58.635,37	20,00%	14.658,84					73.294,21
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00%													0,00
13	FERRAGENS	1.646,00	0,21%							40,00%	658,40	60,00%	987,60			1.646,00
14	REVESTIMENTO	56.950,05	7,29%							50,00%	28.475,03	50,00%	28.475,03			56.950,05
15	PISOS E RODAPÉS	137.177,68	17,57%							20,00%	27.435,54	50,00%	68.588,84	30,00%	41.153,30	137.177,68
16	VIDROS	1.179,32	0,15%									100,00%	1.179,32			1.179,32
17	PINTURA	107.703,83	13,79%									50,00%	53.851,92	50,00%	53.851,92	107.703,83
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	28.355,71	3,63%											100,00%	28.355,71	28.355,71
19	DIVERSOS	0,00	0,00%													0,00
20	QUADRA	0,00	0,00%													0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%													0,00
23	LIMPEZA	6.503,46	0,83%											100,00%	6.503,46	6.503,46
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%													0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%													0,00
26	OUTROS	0,00	0,00%													0,00
TOTAL MENSAL																
TOTAL ACUMULADO																
				11,41%	89.103,08	9,39%	73.318,18	30,30%	236.638,17	10,45%	81.618,37	20,93%	163.473,27	17,52%	136.791,43	780.942,51
				11,41%	89.103,08	20,80%	162.421,26	51,10%	399.059,43	61,55%	480.677,80	82,48%	644.151,07	100,00%	780.942,51	780.942,51
GRÃO MOGOL/MG, 06 DE JANEIRO DE 2022.																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224.188/D- MG																
REPRESENTANTE LEGAL: DIÉGO ANTÔNIO BRAGA FAGUNDES - PREFEITO MUNICIPAL																