



JMS Engenharia e Consultoria Ltda

CNPJ: 03.604.372/0001-15

NOTIFICAÇÃO

Notificado: Norte Minas Engenharia LTDA- ME

Notificante: Engº Fiscal José Magno Sarmento.

Obra: Construção do Mercado Municipal de Grão Mogol.

A presente notificação tem por objetivo solicitar a imediata retirada do material escavado proveniente das obras de construção do Mercado Municipal de Grão Mogol, projeto aprovado pelo BDMG/BF sob o nº 334.174/22 e sob responsabilidade da Norte Minas Engenharia LTDA-ME, conforme contrato nº 111/2023. Conforme denúncias recebidas e verificadas, o material escavado acumulado no local da obra está oferecendo sérios riscos de dano ambiental, com possibilidade de deslizamento e conseqüente contaminação do rio próximo. A Polícia do Meio Ambiente foi notificada da situação e solicitou urgência na remoção do material para evitar que este cause impactos ambientais irreversíveis.

Adicionalmente, gostaríamos de informar que, em decorrência da operação das máquinas durante a limpeza do terreno para a construção do Mercado Municipal de Grão Mogol, foi registrada danificação no muro de pedras na área de construção. Esta notificação tem como objetivo alertar sobre a necessidade urgente de reparo do referido muro. O reparo é essencial para garantir a integridade estrutural da área e prevenir maiores danos que possam comprometer a segurança do local e das construções adjacentes.

Além disso, observamos que a obra está em ritmo lento, o que compromete o cronograma estabelecido e gera preocupações quanto ao prazo de conclusão do projeto. É indiscutível que medidas sejam tomadas para acelerar o andamento da construção e assegurar o cumprimento dos prazos acordados.

Solicitamos, portanto, que a Norte Minas Engenharia LTDA-ME tome as providências necessárias para:

- A retirada imediata do material escavado, garantindo a segurança ambiental e o cumprimento das normas vigentes de preservação ambiental.
- O reparo urgente do muro de pedras danificado, assegurando a integridade estrutural e a segurança do local.



JMS Engenharia e Consultoria Ltda

CNPJ: 03.604.372/0001-15

- Acelerar o ritmo da obra, visando o cumprimento dos prazos estabelecidos e a entrega do projeto conforme o cronograma previsto.

Portanto, a não regularização da obra no prazo de 15 (quinze) dias, será encaminhado à referida notificação ao setor de jurídico da Prefeitura para as devidas providências e sanções cabíveis.

Colocamo-nos à disposição para melhores esclarecimentos e certo de seu atendimento, agradecemos-lhe antecipadamente.

Grão Mogol, 27 de Maio de 2024.

José Magno Sarmento

Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho – CREA-MG 32.278/D