

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESC. MUNIC. FRANCISCO PEREIRA NASCIMENTO			SRE: MONTES CLAROS														
MUNICÍPIO / DISTRITO: COMUNIDADE DE PALMITAL - GRÃO MOGOL/MG.			ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL S/N - COMUNIDADE DE PALMITAL - GRÃO MOGOL/MG														
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.758,04	2,68%	100,00%	1.758,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.758,04	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	372,82	0,57%	100,00%	372,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	372,82	
3	TRABALHOS EM TERRA	937,82	1,43%	100,00%	937,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	937,82	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	4.735,95	7,21%	100,00%	4.735,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.735,95	
5	SUPERESTRUTURA	11.533,52	17,57%	40,00%	4.613,41	60,00%	6.920,11		0,00		0,00		0,00		0,00	11.533,52	
6	ALVENARIA	3.403,64	5,18%	40,00%	1.361,45	60,00%	2.042,18		0,00		0,00		0,00		0,00	3.403,64	
7	COBERTURA E FORRO	4.024,38	6,13%		0,00	30,00%	1.207,31	70,00%	2.817,07		0,00		0,00		0,00	4.024,38	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.909,41	2,91%		0,00		0,00	100,00%	1.909,41		0,00		0,00		0,00	1.909,41	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.375,64	5,14%		0,00		0,00	100,00%	3.375,64		0,00		0,00		0,00	3.375,64	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.629,23	4,00%		0,00		0,00	100,00%	2.629,23		0,00		0,00		0,00	2.629,23	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.675,99	5,60%		0,00		0,00	100,00%	3.675,99		0,00		0,00		0,00	3.675,99	
13	FERRAGENS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
14	REVESTIMENTO	10.254,92	15,62%		0,00		0,00	30,00%	3.076,48	70,00%	7.178,45		0,00		0,00	10.254,92	
15	PISOS E RODAPÉS	3.808,84	5,80%		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.808,84		0,00		0,00	3.808,84	
16	VIDROS	321,71	0,49%		0,00		0,00		0,00	100,00%	321,71		0,00		0,00	321,71	
17	PINTURA	3.755,89	5,72%		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.755,89		0,00		0,00	3.755,89	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	1.864,84	2,84%		0,00		0,00	100,00%	1.864,84		0,00		0,00		0,00	1.864,84	
19	DIVERSOS	7.142,71	10,88%		0,00		0,00	100,00%	7.142,71		0,00		0,00		0,00	7.142,71	
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
23	LIMPEZA	145,99	0,22%		0,00		0,00		0,00	100,00%	145,99		0,00		0,00	145,99	
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL MENSAL					20,99%	13.779,48	15,49%	10.169,61	40,35%	26.491,37	23,17%	15.210,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	65.651,34
TOTAL ACUMULADO		65.651,34	100,00%		20,99%	13.779,48	36,48%	23.949,09	76,83%	50.440,45	100,00%	65.651,34	100,00%	65.651,34	100,00%	65.651,34	65.651,34
LOCAL / DATA: GRÃO MOGOL/MG, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224288/D - MG.																	
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ANTÔNIO BRAGA FAGUNDES																	