

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG							
		Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000 Telefone: (38) 3238-1135							
		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	VALOR	124.353,34	DATA	10/11/2025	PRAZO	5 meses	
AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL TEODOMIRO ANDRADE									
ITEM	ETAPAS	VALOR R\$	Físico Financeiro	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.678,73	Físico %	100,00%					100,00%
			Financeiro	3.678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,73
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.417,17	Físico %	100,00%					100,00%
			Financeiro	2.417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,17
03	FUNDAÇÃO	R\$ 25.077,83	Físico %	80,00%	20,00%				100,00%
			Financeiro	20.062,26	5.015,57	0,00	0,00	0,00	25.077,83
04	SUPERESTRUTURA	R\$ 15.931,23	Físico %		80,00%	20,00%			100,00%
			Financeiro	0,00	12.744,98	3.186,25	0,00	0,00	15.931,23
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 10.917,75	Físico %		80,00%	20,00%			100,00%
			Financeiro	0,00	8.734,20	2.183,55	0,00	0,00	10.917,75
06	COBERTURA	R\$ 30.746,46	Físico %			50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	15.373,23	15.373,23	0,00	30.746,46
07	ESQUADRIAS	R\$ 5.860,74	Físico %				100,00%		100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.860,74	0,00	5.860,74
08	REVESTIMENTO	R\$ 9.533,62	Físico %		20,00%	80,00%			100,00%
			Financeiro	0,00	1.906,72	7.626,90	0,00	0,00	9.533,62
09	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 11.143,86	Físico %		10,00%	20,00%	70,00%		100,00%
			Financeiro	0,00	1.114,39	2.228,77	7.800,70	0,00	11.143,86
10	PINTURA E ACABAMENTO	R\$ 3.958,66	Físico %				20,00%	80,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	791,73	3.166,93	3.958,66
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 4.645,90	Físico %	5,00%		20,00%	20,00%	55,00%	100,00%
			Financeiro	232,30	0,00	929,18	929,18	2.555,25	4.645,91
12	SERVIÇO FINAL	R\$ 441,39	Físico %					100,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	441,39	441,39
	TOTAL	R\$ 124.353,34	Físico %	21,22%	23,74%	25,35%	24,73%	4,96%	100,00%
			Financeiro	26.390,46	29.515,86	31.527,88	30.755,58	6.163,57	124.353,35

José Magno Sarmento
 Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
 CREA-MG 32.278/D